

# 全区 1-11 月重点项目建设及项目招引签约情况

## 一、重点项目建设情况

**2023 年省重大项目。**2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。1-11 月完成投资 8.2 亿元，占年度计划投资的 91.4%。

**2023 年市重点项目。**2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1132.8 亿元，年度计划投资 218 亿元。1-11 月完成投资 230.6 亿元，占年度计划投资的 105.8%。

**2023 年区重点项目。**2023 年我区排定区级重点项目 262 个，年度计划投资 518.5 亿元。1-11 月完成投资 480.1 亿元，占年度计划的 92.6%（各开发区、镇完成情况详见附表 1）。

**重点产业项目投产投用情况。**11 月份，全区投产投用重点产业项目 6 个，其中度假区 1 个、经开区 5 个。

今年全区已累计投产投用重点产业项目 102 个，其中度假区 20 个、经开区 36 个、高新区 37 个、太湖新城 9 个。

涉及苏州市考核的 2021 年新开工市重点产业项目，我区共 14 个项目，目前已投产投用 10 个（度假区 1 个，经开区 7 个、高新区 2 个），还有 4 个项目未投产投用，包括经开区 2 个、高新区 1 个、太湖新城 1 个。

## 二、项目招引签约情况

11 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 6 个，合计总投资 41.3 亿元，其中经开区 3 个、高新区 1 个、太湖新城 2 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 261 个（其中基金项目 19 个），总投资 1194 亿元。其中 10 亿元以上项目 44 个，包括度假区 5 个、经开区 22 个、高新区 16 个、太湖新城 1 个。

截至 11 月底，261 个项目已开工或运营 132 个，开工率为 50.57%。其中度假区 41 个、经开区 42 个、高新区 46 个、太湖新城 3 个（各开发区签约项目情况详见附表 2）。

附表 1: 区重点项目投资完成情况

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-11月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
合计	<b>2133.2</b>	<b>518.5</b>	<b>480.1</b>	<b>92.6%</b>
度假区	<b>214.9</b>	<b>63.1</b>	<b>58.1</b>	<b>92.1%</b>
东山镇	18.2	6.4	4.9	<b>76.8%</b>
光福镇	96.5	38.3	37.2	<b>97.0%</b>
金庭镇	59.6	8.6	7.9	<b>91.6%</b>
经开区	<b>985.9</b>	<b>231.5</b>	<b>224.5</b>	<b>97.0%</b>
甬直镇	403.5	60.0	58.8	<b>98.0%</b>
高新区	<b>475.7</b>	<b>133.3</b>	<b>125.4</b>	<b>94.1%</b>
木渎镇	276.8	66.3	61.7	<b>93.1%</b>
胥口镇	128.9	52.7	50.5	<b>95.8%</b>
临湖镇	70.0	14.3	13.2	<b>92.0%</b>
太湖新城	<b>170.6</b>	<b>53.5</b>	<b>50.7</b>	<b>94.7%</b>
教育局	<b>12.6</b>	<b>7.0</b>	<b>0.47</b>	<b>6.7%</b>
交通局	<b>232.5</b>	<b>25.1</b>	<b>15.9</b>	<b>63.6%</b>
水务局	<b>41.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.00</b>	<b>100.0%</b>

附表 2：全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	11 月份签 约项目数 (个)	11 月份签 约投资额 (亿元)	已开工或 运营项目 数(个)	开工率 (%)
合计	261	1194.0	6	41.3	132	50.6%
度假区	79	305.5	0	0	41	51.9%
经开区	88	499.4	3	37.9	42	47.7%
高新区	83	348.2	1	1.5	46	55.4%
太湖新城	11	40.9	2	2.0	3	27.3%
投促中心	18	95.8	0	0	8	44.4%
科招中心	3	20.0	0	0	0	0%
金控集团	3	18.0	0	0	3	100%

备注：表格中开发区的项目包含投促中心、科招中心、金控集团项目。